



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2018
г. Ханты-Мансийск

№ 182-р

Об утверждении Плана мероприятий
(дорожной карты) по реализации проекта
создания объектов образования
Ханты-Мансийского района

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения системного подхода к созданию объектов образования на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта создания объектов образования Ханты-Мансийского района.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.Минулин

Приложение
к распоряжению администрации
Ханты-Мансийского района
от 22.02.2018 № 182-р

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по реализации проекта создания объектов
образования Ханты-Мансийского района

I. «Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/60 мест), д. Ярки»

№ п/п	Показатели / этапы	Исходное состояние	Задача	Срок исполнения	Ответственный (уполномоченный орган)	Результат
1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс РФ, ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка. Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	кадастровый номер 86:02:1214001:88	выполнено	30 октября 2007 года	департамент имущественных и земельных отношений	получен кадастровый паспорт земельного участка № 380 от 01.10.2013 с инвестором ЗАО «Дива»
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	отопление запроектировано от блочной газовой котельной, возводимой в ходе строительства	осуществить монтаж котельной в ходе строительства объекта	30 ноября 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством; ЗАО «Дива»	подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям водоснабжения	строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством; ЗАО «Дива»	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект подключен к сетям водоотведения	строительство от точек подключения инженерных сетей. Проведение капитального ремонта сетей, строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством; ЗАО «Дива»	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к источнику электроснабжения	строительство от точек подключения инженерных сетей. Проведение капитального ремонта сетей, строительство от	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством; ЗАО «Дива»	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения

			точек подключения инженерных сетей			
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям связи	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством; ЗАО «Дива»	получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством; ЗАО «Дива»	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	объект обеспечен железобетонными плитами для покрытия дорог	проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт; строительство дорог и проездов к объекту	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; администрация СП Шапша	наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.			строительство дорог и проездов	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального	наличие дорог и проездов к объекту

					строительства и ремонта»; администрация СП Шапша	
2. Строительство и оснащение объектов						
2.1.	Подготовка технического задания	техническое задание разработано и согласовано	разработка и согласование технического задания на проектирование	1 квартал 2014 года	комитет по образованию	утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		разработана проектно-сметная документация	разработка задания на разработку проектно-сметной документации	1 квартал 2014 года	комитет по образованию	задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации (инвестора)	инвестор определен	выполнено	2 квартал 2014 года	комитет экономической политики	подрядная организация (инвестор) определена (ЗАО «Дива»)
2.4.	Наличие земельного участка в собственности, аренде подрядной организации (инвестора)	заключен договор аренды	выполнено	1 октября 2013 года	департамент имущественных и земельных отношений	земельный участок передан в аренду для временного пользования подрядной организации (инвестору) № 380 от 01.10.2013 с инвестором

						ЗАО «Дива»
2.5.	Подготовка проектно-сметной документации	проектно-сметная документация подготовлена	выполнено	3 квартал 2014 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством; ЗАО «Дива»	проектно-сметная документация готова, утверждена всеми согласующими органами
2.6.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	выполнено	3 сентября 2014 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации № 86-1-4-0157-14 от 03.09.2014
2.7.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	проверка сметной стоимости проведена	получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	3 квартал 2014 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.8.	Разрешение на строительство объекта	имеется разрешение на строительство	получение разрешения на строительство объекта	2013 год	отдела архитектуры и градостроительства департамента строительства, архитектуры и ЖКХ	наличие разрешения на строительство объекта
2.9.	Начало строительства	строительство		2013 год	ЗАО «Дива»	

		объекта с 2013 года				
2.10.	Окончание строительства и оснащение объекта. Ввод и государственная регистрация	общий процент готовности объекта – 29%	выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; заключение о соответствии	20 января 2019 года	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; ЗАО «Дива»	законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства						
3.1.	Переход муниципального учреждения в новое здание в соответствии с действующим законодательством	объект введен в эксплуатацию	оформление документации	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными Инструкцией по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными	объект введен в эксплуатацию	оформление учредительных документов	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района; свидетельство о государственной регистрации

	законом сроками (не более 30 дней)					
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	объект введен в эксплуатацию	получение положительных заключений надзорных органов	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	объект введен в эксплуатацию	подача заявления на получение лицензии	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	объект введен в эксплуатацию	утверждение штатного расписания	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	наличие утвержденного штатного расписания
		объект введен в эксплуатацию	прием персонала	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	объект введен в эксплуатацию	торжественное открытие объекта	1 сентября 2019 года	комитет по образованию	осуществление образовательной деятельности на объекте

II. «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской» на 100 воспитанников

1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс РФ, ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка	утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории	подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	2016 год	департамент имущественных и земельных отношений	утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
1.1.2.	Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	кадастровый номер 86:02:0704001:704	постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	26 января 2012 года	департамент имущественных и земельных отношений	получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям теплоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	11 ноября 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (№ 03/11-15 от 11.11.2015)
1.2.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.2.3.		поставка материала для	проведение капитального ремонта	25 августа 2018 года	ООО «Орион»	наличие инженерных сетей

		строительства инженерных сетей	сетей; строительство от точек подключения инженерных сетей			
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям водоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	11 ноября 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (№ 03/11-15 от 11.11.2015)
1.3.2.		имеется проект на строительство инженерных сетей	строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.3.3.		поставка материала для строительства инженерных сетей	проведение капитального ремонта сетей; строительство от точек подключения инженерных сетей	25 августа 2018 года	ООО «Орион»	наличие инженерных сетей
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект подключен к сетям водоотведения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	11 ноября 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (№ 03/11-15 от 11.11.2015)

1.4.2.	Обеспечение объекта сетями	имеется проект на строительство инженерных сетей	строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.4.3.		поставка материала для строительства инженерных сетей	проведение капитального ремонта сетей; строительство от точек подключения инженерных сетей	25 августа 2018 года	ООО «Орион»	наличие инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к источнику электроснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	18 ноября 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (ТУ от 18.11.2015)
1.5.2.		имеется проект на строительство инженерных сетей	строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.5.3.		подготовительные работы для строительства инженерных сетей	проведение капитального ремонта сетей; строительство от точек подключения	25 августа 2018 года	ООО «Орион»	наличие инженерных сетей

			инженерных сетей			
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект МКДОУ ХМР п. Луговской подключен к сетям связи	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	6 ноября 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (№ 67 от 06.11.2015)
1.6.2.		имеется проект на строительство инженерных сетей	строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2015 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.6.3.		поставка материала для строительства инженерных сетей	проведение капитального ремонта сетей; строительство от точек подключения инженерных сетей	25 августа 2018 года	ООО «Орион»	наличие инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	обеспечение объекта дорогами и проездами	объект обеспечен железобетонными плитами для покрытия дорог	проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт; строительство дорог и проездов к объекту	4 квартал 2018 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.		поставка материала для строительства	капитальный ремонт; строительство дорог и проездов	25 августа 2018 года	ООО «Орион»	наличие дорог и проездов к объекту

		автомобильных дорог и проездов				
2. Строительство и оснащение объектов						
2.1.	Подготовка технического задания	разработано и утверждено техническое задание на проектирование	разработка и согласование технического задания на проектирование	1 квартал 2016 года	комитет по образованию	утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		подготовлено задание на разработку проектно-сметной документации	разработка задания на разработку проектно- сметной документации	1 квартал 2016 года	комитет по образованию	задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Подготовка проектно- сметной документации	проектно-сметная документация разработана и утверждена всеми согласующими органами	не требуется	1 квартал 2016 года		проектно-сметная документация готова, утверждена всеми согласующими органами
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	не требуется	2 квартал 2016 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости	не требуется	2 квартал 2016 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за	наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта

					качеством	
2.6.	Разрешение на строительство объекта	имеется разрешение на строительство	не требуется	2016 год	отдел архитектуры и градостроительства администрации Ханты-Мансийского района	наличие разрешения на строительство объекта № RU86508305-39-2016 от 14.09.2016
2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	подрядная организация определена (ООО «Орион»)	не требуется	2 квартал 2016 года		подрядная организация определена
2.8.	Начало строительства	подрядной организацией заключен договор осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте	не требуется	2016 год		договор заключен
2.9.	Окончание строительства и оснащение объекта; ввод и государственная регистрация	отсутствует	выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2018 год		законченный строительством и оснащенный объект

3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства						
3.1.	Переход муниципального учреждения в новое здание в соответствии с действующим законодательством	отсутствует	оформление документации	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными Инструкцией по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными законом сроками (не более 30 дней)	отсутствует	оформление учредительных документов	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района; свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	отсутствует	получение положительных заключений надзорных органов	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном	отсутствует	подача заявления на получение лицензии	не более 3 месяцев с	комитет по образованию	получение лицензии на

	законодательством порядке			даты передачи объекта в муниципаль- ную собственность		ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	отсутствует	утверждение штатного расписания	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципаль- ную собственность	комитет по образованию	наличие утвержденного штатного расписания
		отсутствует	прием персонала	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципаль- ную собственность	комитет по образованию	трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	отсутствует	торжественное открытие объекта	2018 год	комитет по образованию	осуществление образовательной деятельности на объекте

**III. «Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада на 60 воспитанников
в п. Красноленинский»**

1. Организационно-техническое обеспечение проекта	
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс РФ, ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)

1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка; Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	кадастровый номер 86:02:0201001:74	постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	25 декабря 2006 года	департамент имущественных и земельных отношений	получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям теплоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям водоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.3.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей

1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект подключен к сетям водоотведения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями		строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к источнику электроснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям связи	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль	подключение объектов к сетям инженерно-технического

			обеспечения		за качеством	обеспечения
1.6.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	обеспечение объекта дорогами и проездами	объект обеспечен железобетонным и плитами для покрытия дорог	проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.			строительство дорог и проездов	4 квартал 2019 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов						
2.1.	Подготовка технического задания	отсутствует	разработка и согласование технического задания на проектирование	1 квартал 2020 года	комитет по образованию; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		отсутствует	разработка задания на разработку проектно-	1 квартал 2020 года	комитет по образованию;	задание на разработку

			сметной документации		МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	проектно- сметной документации
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	отсутствует	разработка проектно-сметной документации	1 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»	проектно- сметная документация готова, утверждена всеми согласующими органами
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	отсутствует	получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	2 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»	наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	отсутствует	получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	2 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»	наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.6.	Разрешение на	отсутствует	получение разрешения	2020 год	департамент	наличие

	строительство объекта		на строительство объекта		строительства, архитектуры и ЖКХ	разрешения на строительство объекта
2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	отсутствует		2 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»	наличие подрядной организации
2.8.	Начало строительства	отсутствует	заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте	2021 год		наличие заключения подрядной организации
2.9	Окончание строительства и оснащение объекта		выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2022 год		законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства						
3.1.	Переход муниципального учреждения в новое здание в соответствии с действующим законодательством	отсутствует	оформление документации	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта)	отсутствует	оформление учредительных	не более 1 месяца с	комитет по образованию	постановление администрации

	постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными Инструкцией по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными законом сроками (не более 30 дней)		документов	даты передачи объекта в муниципальную собственность		района; свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	отсутствует	получение положительных заключений надзорных органов	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	отсутствует	подача заявления на получение лицензии	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	отсутствует	утверждение штатного расписания	не более 4 месяцев с даты	комитет по образованию	наличие утвержденного штатного

				передачи объекта в муниципальную собственность		расписания
		отсутствует	прием персонала	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	отсутствует	торжественное открытие объекта	2021 год	комитет по образованию	осуществление образовательной деятельности на объекте

IV. «Комплекс «Школа – сад на 50 учащихся, 20 мест» в с. Тюли»

1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс РФ, ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка. Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	кадастровый номер 86:02:1203001:242	постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	14 мая 2010 года	департамент имущественных и земельных отношений	получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					

1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям теплоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2020 года		МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям водоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.3.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2020 года		МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к	объект подключен к сетям водоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения

	сетям					
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями		строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к источнику электроснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям связи	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей

1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	обеспечение объекта дорогами и проездами	объект обеспечен железобетонными плитами для покрытия дорог	проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт; строительство дорог и проездов к объекту	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; администрация СП Выкатной	наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.			строительство дорог и проездов	4 квартал 2020 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; администрация СП Выкатной	наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов						
2.1.	Подготовка технического задания	отсутствует	разработка и согласование технического задания на проектирование	1 квартал 2021г	комитет по образованию; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		отсутствует	разработка задания на разработку проектно-сметной документации	1 квартал 2021 года	комитет по образованию; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»;	задание на разработку проектно-сметной документации

					департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	отсутствует	разработка проектно- сметной документации	1 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»	проектно- сметная документация готова, утверждена всеми согласующими органами
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	отсутствует	получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	2 квартал 2021 год	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положитель- ного заключения государствен- ной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	отсутствует	получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	2 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положитель- ного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.6.	Разрешение на строительство объекта	отсутствует	получение разрешения на строительство объекта	2021 года	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	наличие разрешения на строительство

2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	отсутствует		2 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	объекта наличие подрядной организации
2.8.	Начало строительства	отсутствует	заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте	2021 год	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие заключения подрядной организации
2.9.	Окончание строительства и оснащение объекта	отсутствует	выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2023 год		законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства						
3.1.	Переход муниципального учреждения в новое здание в соответствии с действующим законодательством	отсутствует	оформление документации	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района
3.2.	Утверждение Устава	отсутствует	оформление учредительных	не более 1 месяца с	комитет по образованию	постановление администрации

	(согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными Инструкцией по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии установленными законом сроками (не более 30 дней)		документов	даты передачи объекта в муниципальную собственность		района; свидетельство о государственной регистрации
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	отсутствует	получение положительных заключений надзорных органов	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	отсутствует	подача заявления на получение лицензии	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципаль-	комитет по образованию	получение лицензии на ведение образовательной деятельности

				ную собствен- ность		
3.5.	Укомплектование штатами	отсутствует	утверждение штатного расписания	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	наличие утвержденного штатного расписания
		отсутствует	прием персонала	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	отсутствует	торжественное открытие объекта	2023 год	комитет по образованию	осуществление образовательной деятельности на объекте

V. «Комплекс «Школа-сад на 50 учащихся, 20 мест» в д. Белогорье»

1. Организационно-техническое обеспечение проекта	
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс РФ, ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)

1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка; постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	кадастровый номер 86:02:0705001:75	постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	12 февраля 2007 года	департамент имущественных и земельных отношений	получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям теплоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	комплекс «Школа-сад» подключен к сетям водоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения

1.3.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект подключен к сетям водоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями		строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к источнику электроснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.5.2.			строительство от точек подключения	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление	наличие проекта на

			инженерных сетей		капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	строительство инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям связи	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	Обеспечение объекта дорогами и проездами	объект обеспечен железобетонными плитами для покрытия дорог	проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт; строительство дорог и проездов к объекту	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство дорог и проездов к объекту
1.7.2.			строительство дорог и проездов	4 квартал 2021 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»;	наличие дорог и проездов к объекту

					администрация СП Луговской	
2. Строительство и оснащение объектов						
2.1.	Подготовка технического задания	отсутствует	разработка и согласование технического задания на проектирование	1 квартал 2022 года	комитет по образованию; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; департамент строительства, архитектуры и ЖКЗ	утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		отсутствует	разработка задания на разработку проектно-сметной документации	1 квартал 2022 года	комитет по образованию; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	задание на разработку проектно- сметной документации
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	отсутствует	разработка проектно-сметной документации	1 квартал 2022 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	проектно- сметная документация готова, утверждена всеми согласующими органами

2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	отсутствует	получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	2 квартал 2022 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	отсутствует	получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	2 квартал 2022 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.6.	Разрешение на строительство объекта	отсутствует	получение разрешения на строительство объекта	2022 год	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	наличие разрешения на строительство объекта
2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	отсутствует		2 квартал 2022 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие подрядной организации
2.8.	Начало строительства	отсутствует	заключение подрядной организацией и МО договора	2022 год		наличие заключения подрядной организации

			осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте			
2.9.	Окончание строительства и оснащение объекта	отсутствует	выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2024 год		законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства						
3.1.	Переход муниципального учреждения в новое здание в соответствии с действующим законодательством	отсутствует	оформление документации	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными Инструкцией по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в ИФНС в соответствии	отсутствует	оформление учредительных документов	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района; свидетельство о государственной регистрации

	установленными законом сроками (не более 30 дней)					
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	отсутствует	получение положительных заключений надзорных органов	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	отсутствует	подача заявления на получение лицензии	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	отсутствует	утверждение штатного расписания	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	наличие утвержденного штатного расписания
		отсутствует	прием персонала	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	трудовые договоры
3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	отсутствует	торжественное открытие объекта	2024 год	комитет по образованию	осуществление образовательной деятельности на объекте

VI. «Средняя общеобразовательная школа в д. Шапша» на 120 мест

1. Организационно-техническое обеспечение проекта						
1.1.	Земельный участок (Земельный кодекс РФ, ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)					
1.1.1.	Проведение работ по формированию земельного участка; постановка на государственный кадастровый учет земельного участка	кадастровый номер 86:02:0805001:208	подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности	12 февраля 2007 года	департамент имущественных и земельных отношений	получен кадастровый паспорт земельного участка
1.2.	Подключение к сетям теплоснабжения					
1.2.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям теплоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.2.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.3.	Подключение к сетям водоснабжения					
1.3.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям водоснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и	подключение объектов к сетям

			технического обеспечения		ремонта» – контроль за качеством	инженерно-технического обеспечения
1.3.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.4.	Подключение к сетям водоотведения					
1.4.1.	Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям	объект подключен к сетям водоотведения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.4.2.	Обеспечение объекта сетями		строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.5.	Подключение к источнику электроснабжения					
1.5.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к источнику электроснабжения	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического

1.5.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	обеспечения наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.6.	Подключение к сетям связи					
1.6.1.	Обеспечение объекта сетями	объект подключен к сетям связи	определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
1.6.2.			строительство от точек подключения инженерных сетей	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на строительство инженерных сетей
1.7.	Наличие дорог и проездов					
1.7.1.	обеспечение объекта дорогами и проездами	объект обеспечен железобетонными плитами для покрытия дорог	проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие проекта на капитальный ремонт, строительство дорог и проездов к объекту

1.7.2.			строительство дорог и проездов	4 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие дорог и проездов к объекту
2. Строительство и оснащение объектов						
2.1.	Подготовка технического задания	отсутствует	разработка и согласование технического задания на проектирование	1 квартал 2023 года	комитет по образованию; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	утвержденное техническое задание на проектирование
2.2.		отсутствует	разработка задания на разработку проектно-сметной документации	1 квартал 2023 года	комитет по образованию; МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»; департамент строительства, архитекторы и ЖКХ	задание на разработку проектно-сметной документации
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации	отсутствует	разработка проектно-сметной документации	1 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	проектно-сметная документация готова, утверждена всеми

						согласующи ми органами
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации: проверка соблюдения нормативов, наличия всех необходимых согласований	отсутствует	получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации	2 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
2.5.	Проведение проверки сметной стоимости проекта	отсутствует	получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта	2 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости проекта
2.6.	Разрешение на строительство объекта	отсутствует	получение разрешения на строительство объекта	2023 год	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	наличие разрешения на строительство объекта
2.7.	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу для определения подрядной организации	отсутствует		2 квартал 2023 года	МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» – контроль за качеством	наличие подрядной организации

2.8.	Начало строительства	отсутствует	заключение подрядной организацией и МО договора осуществления строительного контроля за производством СМР на объекте	2024 год		наличие заключения подрядной организации
2.9.	Окончание строительства и оснащение объекта	отсутствует	выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	2024 год		законченный строительством и оснащенный объект
3. Организация образовательной деятельности на объекте строительства						
3.1.	Переход муниципального учреждения в новое здание в соответствии с действующим законодательством	отсутствует	оформление документации	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района
3.2.	Утверждение Устава (согласование проекта постановления об утверждении Устава в соответствии со сроками, установленными Инструкцией по делопроизводству (14 рабочих дней), государственная регистрация Устава в	отсутствует	оформление учредительных документов	не более 1 месяца с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	постановление администрации района; свидетельство о государственной регистрации

	ИФНС в соответствии установленными законом сроками (не более 30 дней)					
3.3.	Направление пакета документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование	отсутствует	получение положительных заключений надзорных органов	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	положительное заключение
3.4.	Оформление лицензии в установленном законодательством порядке	отсутствует	подача заявления на получение лицензии	не более 3 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	получение лицензии на ведение образовательной деятельности
3.5.	Укомплектование штатами	отсутствует	утверждение штатного расписания	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	наличие утвержденного штатного расписания
		отсутствует	прием персонала	не более 4 месяцев с даты передачи объекта в муниципальную собственность	комитет по образованию	трудовые договоры

3.6.	Начало осуществления деятельности на объекте	отсутствует	торжественное открытие объекта
------	--	-------------	--------------------------------

	2024 год	комитет по образованию	осуществление образовательной деятельности на объекте
--	----------	------------------------	---