

**Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации
на территории Ханты-Мансийского района**

№ п/п	Наименование проекта	Инициатор проекта	Место реализации проекта	Цель проекта	Планируемые сроки реализации проекта	Статус проекта (реализуемый, планируемый к реализации)	Реализация инвестиционного проекта на 01.01.2017	Куратор, осуществляющий сопровождение инвестиционного проекта
1.	Строительство тепличного комплекса 5,2 га	ОАО «Агрофирма», генеральный директор Дзюба Олег Семенович	Ханты-Мансийский район, д. Ярки	увеличение производства овощной продукции и иных культур с использованием передовых технологий	2016 – 2018 годы	планируемый к реализации	<p><i>1. По объекту «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки».</i></p> <p>Выполнены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 09.06.2016. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Проектная документация направлена на согласование в ДепЖКХ Югры 24.01.2017. Подготовлено и направлено 13.12.2016 в ДепЖКХ инвестиционное предложение на 2017 год по внесению изменений в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках бюджета района предусмотрена доля софинансирования на 2017 год.</p>	начальник управления реального сектора экономики комитета экономической политики

						<p>Стоимость реализации объекта составляет 103 722,2 тыс. руб., в том числе 98 536,1 средства окружного бюджета, 5 186,10 средства местного бюджета.</p> <p>В настоящее время проект Адресной инвестиционной программы ХМАО, с учетом указанных средств проходит согласование.</p> <p><i>2. По объекту «Реконструкция ВОС в д. Ярки».</i></p> <p>Выполнены проектно-изыскательские работы, получены положительные заключения государственной экспертизы и экспертизы определения сметной стоимости объекта.</p> <p>Стоимость реконструкции Объекта в ценах реализации проекта на 2017-2018 годы составляет 86 331,8 тыс. руб., в том числе 82 015,2 тыс. руб. средства автономного округа, 4 316,6 тыс. руб. средства местного бюджета.</p> <p>В Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год для реконструкции Объекта предусмотрены финансовые средства в размере 63 992,0 тыс. рублей. Дефицит финансовых средств на 2018 год на строительство объекта</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							составляет 18 023,2 тыс. рублей – бюджет автономного округа. В настоящее время проект адресной инвестиционной программы ХМАО, с учетом указанных средств проходит процесс согласования. Проектная документация направлена на согласование в ДепЖКХ Югры 13.01.2017.	
2.	Строительство овощехранилища на 100 тонн	ИП Попов Георгий Феодосьевич	Ханты-Мансийский район, п. Луговской	обеспечение хранения овощей для круглогодичной реализации	2015 – 2016 годы	планируемый к реализации	Разработана проектно-сметная документация. По состоянию на 01.04.2017 строительство объекта не ведется в связи с отсутствием финансовых средств. Подготовлен проект распоряжения об исключении проекта из перечня инвестиционных проектов.	начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики
3.	Строительство коровника на 200 голов	КФХ Третьяковой Светланы Анатольевны	Ханты-Мансийский район, с. Елизарово	увеличение поголовья скота и объемов выпуска сельскохозяйственной продукции	2014 – 2017 годы	реализуемый	Готовность объекта составляет 45%. Проведены следующие работы: залит фундамент, возведены стены, смонтирован армопояс, крыша. Для завершения строительства завезены строительные материалы: щебень, плаха, заказаны оконные блоки. Срок ввода объекта в эксплуатацию продлен до июля 2017 года.	начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики комитета экономической политики
4.	Строительство свинофермы	КФК Нуровой Тамары Ивановны	Ханты-Мансийский район, д. Ярки	увеличение поголовья свиней и объемов	2015 – 2017 годы	реализуемый	Готовность объекта составляет 98%. Здание состоит из 2-х корпусов площадью 900 кв. метров	начальник отдела сельского хозяйства управления реального сектора экономики

	на 4000 голов			выпуска сельскохозяйственной продукции			каждый. Строительство корпусов завершено, подведен газ. Первый корпус площадью 450 кв. метров введен в эксплуатацию, получено право собственности. Ввод в эксплуатацию второго корпуса запланирован на июль 2017 года.	комитета экономической политики
5.	Строительство цеха убоя	КФХ Воронцова Аркадия Аркадьевича	Ханты-Мансийский район, с. Батово, ул. Центральная 55	увеличение производства продукции животноводства и снабжение населения мясной продукцией	2014 – 2016 годы	реализуемый	Готовность объекта 100%. В Департамент строительства архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района направлено заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Идет процедура оформления документов.	начальник отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики
6.	Строительство мини-пекарни с магазином	ИП Пархомчик Андрей Николаевич	Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, ул. Труда, 8а	снабжение населения хлебом и хлебобулочными изделиями, оказание услуг общественного питания	2014 – 2016 годы	реализуемый	Для сдачи Объекта в эксплуатацию необходимо внести изменения в проектную документацию на отклонение параметров строительства и провести публичные слушания в с/п Нялинское. В настоящее время ведется работа по взаимодействию с МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта» и с/п Нялинское по данным направлениям.	заместитель начальника отдела труда, предпринимательства и потребительского рынка управления реального сектора экономики комитета экономической политики
7.	Строительство коровника	КФХ Чиркова Евгения Федеоровича	Ханты-Мансийский район, с.	увеличение поголовья скота и	2016-2017 годы	реализуемый	Для сдачи Объекта в эксплуатацию необходимо внести изменения в проектную	начальник отдела сельского хозяйства управления реального

	на 100 голов		Кышик	объемов выпуска сельскохозяйственной продукции			документацию на отклонение параметров строительства и провести публичные слушания в сп Нялинское .	сектора экономики комитета экономической политики
8.	Строительство объекта «Школа с группами для детей дошкольного возраста (55 учащихся/ 25 мест), д. Ярки»	ЗАО «Дива», генеральный директор Гейбатов Тейфур Гейбатовны	Ханты-Мансийский район, д. Ярки	создание условий для эффективной реализации учебно-воспитательного процесса	2014 – 2016 годы	реализуемый	Готовность объекта составляет 20%. Выполнены работы по возведению стен и перегородок на 20%; монтаж основных конструкций стен на 10%; инженерные системы (водоснабжение) устройство и подключения выполнены на 80%; инженерные системы (электрика) устройство и подключения выполнены на 30%. Работы приостановлены. Объект законсервирован.	председатель комитета по образованию
9.	Строительство логистического комплекса	ООО «Терминал», генеральный директор Чернега Владимир Васильевич	Ханты-Мансийский район (в районе съезда с автодороги «Югра» на автозимник до д. Согом)	создание условий для оказания широкого спектра складских услуг	2016 – 2026 годы	реализуемый	Ведутся работы по отсыпке участка, построены подъездные пути к участку.	начальник отдела эффективности реализации программ управления планирования, мониторинга социально-экономического развития комитета экономической политики