

Ежемесячный отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 29.07.2019 года по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район

тыс. руб

| № п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на 2019 год по АИП Югры | | | Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счёт: | | Выполнено работ, подлежащих оплате в 2019 году на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | Краткая информация (информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения АИП) |
|-------|---|--|-------------------------------|---------------|---|--------------------|---|--|
| | | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Всего по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район | 32 083,70 | 28 875,30 | 3 208,40 | 4 244,60 | 17 898,60 | 22 143,20 | |
| 1 | Государственная программа автономного округа «Развитие образования» | 32 083,70 | 28 875,30 | 3 208,40 | 4 244,60 | 17 898,60 | 22 143,20 | |
| 2.1 | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговой | 32 083,70 | 28 875,30 | 3 208,40 | 4 244,60 | 17 898,6 | 22 143,20 | <p>Заключен муниципальный контракт на СМР от 20.04.2017 года № 0187300008416000271_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнены работы на сумму 47 982,2 тыс. рублей, в том числе в 2017 году на сумму 43 866,1 тыс. рублей, в 2018 году на сумму 4 116,1 тыс. рублей. Решением от 04.06.2018 года заказчиком расторгнут муниципальный контракт на сумму выполненных работ в связи с неисполнением ООО «Орион» условий муниципального контракта.</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 с ООО «Югстройпартнер» на завершение строительства объекта на сумму 99 110,1 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта - ноябрь 2019 года. В настоящее время работы выполнены на сумму 17 427,0 тыс. рублей за счет средств ООО "РН-Юганскнефтегаз". Готовность объекта составляет 60 %</p> <p>На отчетную дату выполнены следующие работы: вынос кабеля из пятна застройки, земляные работы – 80%; устройство фундаментов до отм. 0.000 – 100%; монтаж плит перекрытия и монолитных участков технического этажа – 100%; кладка стен и перегородок первого этажа – 100%; монтаж плит перекрытия и монолитных участков первого этажа – 100%; кладка стен и перегородок второго этажа – 100%; монтаж плит перекрытия и монолитных участков второго этажа – 100%; кладка стен и перегородок машинного помещения – 100%; монтаж плит перекрытия машинного помещения – 100%; отделочные работы – 15%; устройство полов – 25%; устройство конструкций кровли – 30%; устройство вентилируемого фасада – 90%; монтаж оконных блоков ПВХ – 100%; кладка стен перехода – 100%; монтаж плит перекрытия перехода – 100%; устройство кровли перехода – 30%; устройство внутренних сетей теплоснабжения – 20%; устройство внутренних сетей водоснабжения – 20%; устройство внутренних сетей водоотведения – 50%; устройство внутренних сетей электроснабжения – 60%; устройство наружных сетей водоотведения – 10%; устройство наружных сетей водоснабжения – 20%; устройство наружных сетей электроснабжения – 80%; реконструкция пищеблока (Блок А) – 15%</p> <p>В 2018 году заключены контракты на приобретение немонтируемого оборудования на сумму 5 240,2 тыс. руб. В 2018 году произведена оплата в размере 524,0 тыс. руб., в 2019 году - 4 716,2 тыс. руб.</p> |

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам

Р.И. Стадлер

Исполнитель:
Набока Вера Сергеевна, тел. 92-82-97