

Ежемесячный отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 29.05.2019 года по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Капитальные вложения на 2019 год по АИП Югры			Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счёт:		Выполнено работ, подлежащих оплате в 2019 году на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение)	Краткая информация (информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения АИП)
		ВСЕГО	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	средств бюджета автономного округа	средств бюджета МО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район	32 083,70	28 875,30	3 208,40	4 244,60	11 389,90	15 634,50	
1	Государственная программа автономного округа «Развитие образования»	32 083,70	28 875,30	3 208,40	4 244,60	11 389,90	15 634,50	
2.1.	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской	32 083,70	28 875,30	3 208,40	4 244,60	11 389,9	15 634,50	<p>Заключен муниципальный контракт на СМР от 20.04.2017 года № 0187300008416000271_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнены работы на сумму 47 982,2 тыс. рублей, в том числе в 2017 году на сумму 43 866,1 тыс. рублей, в 2018 году на сумму 4 116,1 тыс. рублей. Решением от 04.06.2018 года заказчиком расторгнут муниципальный контракт на сумму выполненных работ в связи с неисполнением ООО «Орион» условий муниципального контракта.</p> <p>Заключен муниципальный контракт от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 с ООО «Югтрастройпартнер» на завершение строительства объекта на сумму 99 110,1 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта - ноябрь 2019 года. В настоящее время работы выполнены на сумму 10 918,3 тыс. рублей за счет средств ООО "РН-Юганскнефтегаз".</p> <p>На отчетную дату выполнены следующие работы: вынос кабеля из пятна застройки, земляные работы – 80%; устройство фундаментов до отм. 0.000 – 100%; монтаж плит перекрытия и монолитных участков технического этажа – 100%; кладка стен и перегородок первого этажа – 100%; монтаж плит перекрытия и монолитных участков первого этажа – 100%; кладка стен и перегородок второго этажа – 100%; монтаж плит перекрытия и монолитных участков второго этажа – 100%; кладка стен и перегородок машинного помещения – 100%; устройство конструкций кровли – 15%; устройство вентилируемого фасада – 60%; монтаж оконных блоков ПВХ – 95%; кладка стен перехода – 100%; устройство внутренних сетей теплоснабжения и водоснабжения – 20%; устройство внутренних сетей водоотведения – 50%; устройство наружных сетей водоснабжения – 20%; устройство наружных сетей электроснабжения – 80%.</p> <p>В 2018 году заключены контракты на приобретение немонтируемого оборудования на сумму 5 240,2 тыс. руб. В 2018 году произведена оплата в размере 524,0 тыс. руб., в 2019 году - 4 716,2 тыс. руб.</p>

Заместитель главы района, директор департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

И.о. председателя комитета по финансам
администрации Ханты-Мансийского района

П.Л.Гуменный

Собянин

С.А.Собянин

Исполнитель:

Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21