

Ежемесячный отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 01.04.2019 года по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район

тыс. руб

№ п/п	Наименование объекта	Капитальные вложения на 2019 год по АИП Югры			Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счет:		Выполнено работ, подлежащих оплате в 2019 году на отчетную дату, всего за счет всех источников (исполнение)	Краткая информация (информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения АИП)
		ВСЕГО	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	средств бюджета автономного округа	средств бюджета МО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район	32 083,70	28 875,30	3 208,40	0,00	0,00	0,00	
1	Государственная программа автономного округа «Развитие образования»	32 083,70	28 875,30	3 208,40	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Реконструкция школы с пристроем для размещения группы детского сада п. Луговской	32 083,70	28 875,30	3 208,40	0,00	0,0	0,00	<p>Заключен муниципальный контракт на СМР от 20.04.2017 года № 018730000841600271_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнены работы на сумму 47 982,2 тыс. рублей, в том числе в 2017 году на сумму 43 866,1 тыс. рублей, в 2018 году на сумму 4 116,1 тыс. рублей. Решением от 04.06.2018 года заказчиком расторгнут муниципальный контракт на сумму выполненных работ в связи с неисполнением ООО «Орион» условий муниципального контракта. Заключен муниципальный контракт от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 с ООО «Юграсстройпартнер» на завершение строительства объекта на сумму 99 110,1 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта - ноябрь 2019 года.</p> <p>На отчетную дату выполнены следующие работы: перенос кабеля из пятна застройки, врезка котлована, погружение (забивка) свай, срубка оголовок свай, устройство по-бетонного основания, устройство монолитного ж/б ростверка, монтаж блоков ФБС, кирпичная кладка 1-ого этажа - 100%, кирпичная кладка перехода - 100%, кирпичная кладка 2-го этажа - 90%, монтаж окон - 60%, облицовка фасада - 30%.</p> <p>В 2018 году заключены муниципальные контракты на приобретение неметаллического оборудования на сумму 5 240,2 тыс. руб. Оплата планируется в апреле 2019 года.</p>

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

И.о. председателя комитета по финансовой администрации Ханты-Мансийского района

Исполнитель

Набока Иера Сергеевна, тел. 92-8297

П.И. Гуменный

Р.В. Харисова