

Ежемесячный отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 01.11.2019 года по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Капитальные вложения на 2019 год по АИП Югры			Профинансировано МО в 2019 году (кассовые расходы) за счёт:		Выполнено работ, подлежащих к оплате в 2019 году на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение)	Краткая информация (информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения АИП)
		ВСЕГО	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	средств бюджета автономного округа	средств бюджета МО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район	32 083,70	28 875,30	3 208,40	13 914,80	44 597,60	53 796,20	
1	Государственная программа автономного округа «Развитие образования»	32 083,70	28 875,30	3 208,40	13 914,80	44 597,60	53 796,20	
2.1.	Реконструкция школы с пристроем для размещения группы детского сада п. Луговской	32 083,70	28 875,30	3 208,40	13 914,80	44 597,6	53 796,20	<p>Заключен МК на СМР от 20.04.2017 года № 0187300008416000271_299911 с ООО «Орион» на сумму 146 463,6 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнены работы на сумму 47 982,2 тыс. рублей, в том числе в 2017 году на сумму 43 866,1 тыс. рублей, в 2018 году на сумму 4 116,1 тыс. рублей.</p> <p>Решением от 04.06.2018 года заказчиком расторгнут муниципальный контракт на сумму выполненных работ в связи с неисполнением ООО «Орион» условий муниципального контракта.</p> <p>Заключен МК от 29.11.2018 № 0187300008418000426-0466580-02 с ООО «Югстройпартнер» на завершение строительства объекта на сумму 99 110,1 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 20.08.2019 № 1 цена муниципального контракта изменилась пропорционально дополнительному объему работ и составила 101 617,8 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения контракта - ноябрь 2019 года. В настоящее время работы выполнены на сумму 53 796,2 тыс. рублей, из них 43 051,5 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Готовность объекта составляет 75 %.</p> <p>Заключен муниципальный контракт на осуществление авторского надзора за строительством объекта от 06.08.2019 года № 65 с ООО «Проектцентр» на сумму 272,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту 01.11.2019 года.</p> <p>В 2018 году заключены контракты на приобретение немонтируемого оборудования на сумму 5 240,2 тыс. руб. Немонтируемое оборудование в 2018 году приобретено в полном объеме. В 2018 году произведена оплата в размере 524,0 тыс. руб., в 2019 году - 4 716,2 тыс. руб.</p>

И.о. директора департамента
строительства, архитектуры и ЖКХ

В.В.Подкорытов

Начальник управления по бюджету комитета по
финансам администрации Ханты-Мансийского района



С.А.Собянин

Исполнитель
Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21