

**Краткий отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 01.12.2017 года по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район**

тыс. руб

| № п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на 2017 год по АИП Югры | | | | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО | Профинансировано МО в 2017 году (кассовые расходы) за счёт: | | | | Выполнено работ, подлежащих оплате в 2017 году на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение) | Краткая информация (информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения АИП) |
|-------|---|--|-------------------------------|---------------|----------------------|---|---|------------------------------------|--------------------|-------------------|---|---|
| | | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО | из прочих источников | | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет | средств бюджета автономного округа | средств бюджета МО | прочих источников | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Всего по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район | 389 576,90 | 249 121,50 | 18 455,40 | 122 000,00 | 7 469,70 | 7 136,60 | 66 237,00 | 16 918,60 | 25 730,70 | 140 357,70 | |
| 1 | Государственная программа автономного округа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" | 12 657,90 | 12 025,00 | 632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | 12 657,90 | 12 025,00 | 632,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.09.2013 года заключен муниципальный контракт на СМР №0187300008413000375-0466580-01 с ООО «Атлант» на сумму 379 843,4 тыс. рублей. Выполнение работ поэтапно: 2 этап - дом культуры, срок выполнения работ до 31.08.2015, стоимость работ - 71 218,83 тыс. руб. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 этап: Сельский дом культуры на 150 мест) от 26.12.2016 № RU-86508311-31-2016. Оплата по контракту произведена в размере 90% в соответствии с условиями контракта. Окончательная оплата будет произведена после ввода в эксплуатацию 3 этапа (пришкольный стадион). Работы по строительству пришкольного стадиона выполнены в полном объеме (100%). В настоящее время ведется итоговая проверка Службой жилстроиннадзора (проверка продлена до 18.12.2017 года). |
| 2 | Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" | 145 140,70 | 40 626,60 | 4 514,10 | 100 000,00 | 7 469,70 | 7 136,60 | 16 696,50 | 2 826,00 | 3 730,70 | 31 654,40 | |
| 2.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | 119 956,70 | 17 961,00 | 1 995,70 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 696,50 | 1 995,7 | 3 730,70 | 23 687,50 | Заключен муниципальный контракт от 20.04.2017 года №0187300008416000271_299911 с ООО "Орион" на сумму 146 463 600,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 518 дней (сентябрь 2018 года). На отчетную дату выполнены следующие работы: перенос кабеля из пятна затройки, выемка котлована, погружение (забивка) свай, срубка оголовков свай, устройство подбетонного основания, устройство монолитного ж/б ростверка, производится отсыпка территории объекта, монтаж блоков ФБС, монтаж плит и устройство монолитных участков на отметке 0.000 - 70%, кирпичная кладка 1-ого этажа - 75%, кирпичная кладка перехода - 70%, монтаж плит перекрытия на отметке 3.000 - 8%. В настоящее время подрядной организацией работы выполнены на сумму 23 687,5 тыс. рублей. Заявка на финансирование из бюджета автономного округа на сумму 1 264,6 тыс. рублей направлена для согласования в Департамент строительства ХМАО-Югры. |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 2.2. | Комплекс «Школа (55 учаш.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад)» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 469,70 | 7 136,60 | 0,00 | 830,30 | 0,00 | 7 966,90 | 30.10.2014 года заключен муниципальный контракт на СМР №0187300008414000418-ОК с ООО «КапиталСтрой» на сумму 166 000,0 тыс. рублей. Работы по строительству комплекса завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.03.2017 № RU.8 508301-23-2014. В 2016 году оплата выполненных работ произведена по условиям контракта в размере 95% от цены контракта. В 2017 году оплата осуществлена на сумму 7 966,9 тыс. рублей. |
| 2.3. | Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | 25 184,00 | 22 665,60 | 2 518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.09.2013 года заключен муниципальный контракт на СМР №0187300008413000375-0466580-01 с ООО «Атлант» на сумму 37 843,4 тыс. рублей. Выполнение работ поэтапное: 2 этап - дом культуры, срок выполнения работ до 31.08.2015, стоимость работ - 71 218,83 тыс. руб. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 этап: Сельский дом культуры на 150 мест) от 26.12.2016 № RU-86508311-31-2016. Оплата по контракту произведена в размере 90% в соответствии с условиями контракта. Окончательная оплата будет произведена после ввода в эксплуатацию 3 этапа (пришкольный стадион). Работы по строительству пришкольного стадиона выполнены в полном объеме (100%). В настоящее время ведется итоговая проверка Службой жилстройнадзора (проверка продлена до 18.12.2017 года). Заявка на финансирование из бюджета автономного округа на сумму 22 665,6 тыс. рублей направлена для согласования в Департамент строительства ХМАО-Югры. |
| 3 | Государственная программа автономного округа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы" | 108 418,80 | 82 097,90 | 4 320,90 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138,90 | 11 533,60 | 22 000,00 | 65 610,50 | |
| 3.1. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | 10 000,00 | 9 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Лимиты из бюджета автономного округа на 2018 год доведены до администрации Ханты-Мансийского района 23.06.2017 года. Аукцион состоялся, победитель торгов уклонился от заключения контракта. Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 06.10.2017 № 381-п внесены изменения в АИП, лимиты на 2017 год по данному объекту уменьшены. Уточненные лимиты на 2018 год для муниципального образования не доведены. В связи с чем размещение муниципального заказа в 2017 году не представляется возможным. Плановые бюджетные ассигнования в 2017 году не будут освоены. |
| 3.2. | Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района | 30 172,90 | 28 664,30 | 1 508,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 138,90 | 533,60 | 0,00 | 10 672,50 | ПСД разработана. Заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 101 691 526,54 руб. Срок исполнения контракта 180 дней (декабрь 2017 года). По объекту выполнены следующие работы: устройство фундаментов - 100%, устройство опор технологического оборудования - 100%, монтаж блока БКЭС - 100%, устройство канализационной емкости - 100%. Выполняются следующие работы: строительство наружных сетей - 40 %, устройство пожарной емкости - 80%, благоустройство территории - 50%. |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 3.3. | Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | 68 245,90 | 43 933,60 | 2 312,30 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | 54 938,00 | Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 13.01.2016 № 0187300008415000314_299911 с ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" на сумму 178 325 493,31 рублей. Срок исполнения контракта в течение 400 календарных дней (16.02.2017 года). В 2016 году подрядной организацией работы выполнены на сумму 116 875,2 тыс. рублей, в 2017 году - на сумму 54 938,0 тыс. рублей. Общая готовность объекта составляет 100 %. Получено заключение Жилстройнадзора о соответствии построенного объекта. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2017 №RU 86-508301-15-2015. Эксплуатация планируется в декабре 2017 года. Заявка на финансирование из бюджета автономного округа на сумму 20 841,1 тыс. рублей направлена для согласования в Департамент строительства ХМАО-Югры. |
| 4 | Государственная программа автономного округа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" | 112 081,50 | 106 477,40 | 5 604,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 401,60 | 2 073,70 | 0,00 | 41 475,30 | |
| 4.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | 52 283,90 | 49 669,70 | 2 614,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 960,60 | 1 892,60 | 0,00 | 37 853,20 | Работы по строительству 1, 3 этапов участка подъезда дороги выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.08.2016 № RU-86000615-18-2016. Заключен муниципальный контракт на строительство 4 этапа участка подъезда дороги от 18.04.2017 № 0187300008417000018-0466580-01 с ООО СК "Стройсервис" на сумму 56 548 610,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 30.09.2017 года. Готовность объекта - 60%. В настоящее время от ПК 65 до конечной точки выполнены работы по монтажу плит - 100%, от ПК 50 до ПК 58 выполнена подготовка песчаная - 60%, монтаж плит ПНД - 70%, а также выполнен монтаж 370 плит дорожной одежды от ПК 65 до конечной точки. |
| 4.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | 59 797,60 | 56 807,70 | 2 989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441,00 | 181,10 | 0,00 | 3 622,10 | Муниципальный контракт на СМР №0187300008415000013-04665101 от 27.04.2015 года с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 45 919 880,0 рублей расторгнут 13.11.2015 года по соглашению сторон. Объект законсервирован. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 18.04.2016 № 86-1-6-0016-16. Заключен муниципальный контракт от 17.08.2017 г. № 0187300008417000225-0466580-01 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 59 797 569,70 руб. Срок исполнения контракта 30.10.2017 г. Объект обеспечен материалом. Завершены земляные работы - 100%, монтаж водопропускной трубы - 100%, устройство покрытия - 35%, укрепление откосов - 40%. Общая строительная готовность - 60%. В настоящее время подрядной организацией выполнены работы на сумму 3 622,10 тыс. рублей. |
| 5 | Государственная программа автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" | 11 278,00 | 7 894,60 | 3 383,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,30 | 0,00 | 1 617,50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--------|------|------|------|------|--------|------|----------|--|
| 5.1. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в с. Батово Ханты-Мансийского района | 1 654,10 | 1 157,90 | 496,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,30 | 0,00 | 1 617,50 | Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 14.07.2017 г. №1-1-1-0017-17. Заключен муниципальный контракт №0187300008417000297-0466580-01 от 09.10.2017 г. с ООО "Эталон" на сумму 1 617 648,5 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. Работы по строительству пожарного водоема выполнены в полном объеме. Заявка на финансирование из бюджета автономного округа на сумму 1 132 284,55 рублей направлена для согласования в Департамент строительства ХМАО-Югры. |
| 5.2. | Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | 3 196,70 | 2 237,70 | 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 07.07.2017 г. №1-1-1-0015-17. Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000295-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 196 700,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. В настоящее время осуществляется завоз материала на объект. |
| 5.3. | Строительство пожарного водоема в п. Урманый Ханты-Мансийского района | 3 200,90 | 2 240,60 | 960,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 19.07.2017 г. №1-1-1-0019-17. Заключен муниципальный контракт №0187300008417000293-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 200 900,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. В настоящее время работы выполнены на 70% (выемка котлована, монтаж пригруза и емкости, обратная засыпка). Окончательное выполнение работ будет после установки зимней автомобильной дороги и ледовой переправы. |
| 5.4. | Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района | 3 226,30 | 2 258,40 | 967,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 07.07.2017 г. №1-1-1-0016-17. Заключен муниципальный контракт № 0187300008417000296-0466580-01 от 26.09.2017 с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 3 226 300,0 рублей. Срок исполнения контракта 40 дней. В настоящее время осуществляется завоз материала на объект. |

Заместитель главы Ханты-Мансийского района, директор
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

П.Л. Гуменный

Заместитель главы Ханты-Мансийского района
по финансам, председатель комитета по финансам

Т.Ю. Горелик

Исполнитель:

Заместитель начальника управления, начальник отдела
планирования строительной и градостроительной деятельности
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

Тодрия Виктория Сергеевна, тел. 33-27-21