

**Краткий отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
на 31.07.2017 года по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район**

тыс. руб.

№ п/п	Наименование объекта	Капитальные вложения на 2017 год по АИП Югры				Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащих передаче в бюджет МО	Профинансировано МО в 2017 году (классовые расходы) за счёт:				Выполнено работ, подлежащих оплате в 2017 году на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение)	Краткая информация (информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения АИП)
		ВСЕГО	из бюджета автономного округа	из бюджета МО	из прочих источников		остатков бюджета автономного округа прошлых лет	средств бюджета автономного округа	средств бюджета МО	прочих источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего по муниципальному образованию Ханты-Мансийский район	455 869,30	311 316,50	22 552,80	122 000,00	7 469,70	0,00	0,00	8 587,60	12 000,00	27 723,90	
1	Государственная программа автономного округа "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"	12 657,90	12 025,00	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Ксаровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников	12 657,90	12 025,00	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.07.2013 года заключен муниципальный контракт на СМР №0187300008413000375-0466580-01 с ООО «Атлант» на сумму 379 843,4 тыс. рублей. Выполнение работ поэтапно: 2 этап - дом культуры, срок выполнения работ до 31.08.2015, стоимость работ - 71 218,83 тыс. руб. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 этап: Сельский дом культуры на 150 мест) от 26.12.2016 № RU-86508311-31-2016. Ведутся работы по строительству пришкольного стадиона - 65% (произведена отсыпка территории стадиона - 100%, устройство дренажной системы - 90%, устройство тротуаров с покрытием из брусчатки - 70%, система освещения стадиона - 70%). В настоящее время оплата произведена в размере 90% в соответствии с условиями контракта. Окончательная оплата будет произведена после ввода в эксплуатацию 3 этапа (пришкольный стадион).
2	Государственная программа автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"	145 140,70	40 626,60	4 514,10	100 000,00	7 469,70	0,00	0,00	830,30	0,00	7 966,60	
2.1.	Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской	145 140,70	40 626,60	4 514,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключен муниципальный контракт от 20.04.2017 года №0187300008416000271_299911 с ООО "Орион" на сумму 146 463 600,0 рублей. Срок выполнения работ по контракту 518 дней (сентябрь 2018 года). В настоящее время выполнены следующие работы: перенос кабеля из нитки затройки, выемка котлована, погружение (забивка) свай, срубка оголовков свай, устройство подбетонного основания, устройство монолитного ж/б ростверка, производится отсыпка территории объекта.
2.2	Комплекс «Школа (55 учаш.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.) в п. Бобровский (1 этап: школа - детский сад)»	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,70	0,00	0,00	830,30	0,00	7 966,60	30.10.2014 года заключен муниципальный контракт на СМР №0187300008414000418-0К с ООО «КангалСтрой» на сумму 166 000,0 тыс. рублей. Работы по строительству комплекса завершены. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.03.2017 № RU 86-508301-23-2014. Оплата выполненными работ произведена по условиям контракта в размере 95% от цены контракта. В мае 2017 года заявка на финансирование из бюджета автономного округа направлена на согласование в Департамент образования в молодежной политике ХМАО-Югры и в Департамент строительства ХМАО-Югры. Заявка не согласована. В июне 2017 года заявка на финансирование из бюджета автономного округа на сумму 7 136,6 тыс. рублей направлена в Департамент финансов ХМАО-Югры. До настоящего времени финансирование из бюджета автономного округа отсутствует.

3	Государственная программа автономного округа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"	193 082,20	162 528,10	8 554,10	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 757,30	12 000,00	19 757,30	
3.1.	Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района	67 360,00	63 992,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПСД разработана. Лимиты из бюджета автономного округа на 2018 год доведены до администрации Ханты-Мансийского района 23.06.2017 года. Конкурсная документация на сумму 85 017 194,34 рублей размещена на сайте. Дата проведения аукциона в электронной форме 18.08.2017 года.
3.2.	Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района	103 722,20	98 536,10	5 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПСД разработана. Заключен муниципальный контракт на СМР от 13.06.2017 года с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 101 691 526,54 руб. Срок исполнения контракта 180 дней (декабрь 2017 года).
3.3.	Володарь с водоочистными сооружениями и остями водопровода в п. Горноуральск Ханты-Мансийского района	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	7 757,30	12 000,00	19 757,30	Заключен муниципальный контракт на строительство объекта от 13.01.2016 № 0187300008415000314_299911 с ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" на сумму 178 325 493,35 рублей. Срок исполнения контракта в течение 400 календарных дней (16.02.2017 года). В 2016 году подрядной организацией работы выполнены на сумму 116 875,2 тыс. рублей, в 2017 году - на сумму 19 757,3 тыс. рублей. Строительство объекта в стадии завершения. Общая готовность объекта составляет 98 %. В настоящее время выполняются работы по монтажу краи-бляки и пукциональные работы.
4	Государственная программа автономного округа "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годы"	90 579,20	86 050,30	4 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной	66 200,30	62 890,30	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Работы по строительству 1, 3 этапов участка подъезда дороги выполнены в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.08.2016 № RU-86000615-18-2016. Заключен муниципальный контракт на строительство 4 этапа участка подъезда дороги от 18.04.2017 № 0187300008417000013-0466580-01 с ООО СК "Стройсервис" на сумму 56 548 610,0 рублей. Срок исполнения работ по контракту 30.09.2017 года. Готовность объекта - 20%. В настоящее время выполнена планировка участка дороги от ПК 65 до конечной точки дороги, выполняются работы по устройству выравнивающего слоя на участке от ПК 65 до конечной точки, а также выполнен монтаж 200 плит дорожной одежды от ПК 65 до конечной точки
4.2.	Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово	24 378,90	23 160,00	1 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Муниципальный контракт на СМР №0187300008415000013-0466580-01 от 27.04.2015 года с ООО Строительная компания "Стройсервис" на сумму 45 919 880,0 рублей расторгнут 13.11.2015 года по соглашению сторон. Объект записан в реестр. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 18.04.2016 № 86-1-6-0016-16. Размещен муниципальный заказ на сумму 60 098 060,0 рублей. Аукцион состоялся, подана 1 заявка. Подведение итогов аукциона состоится 01.08.2017 года.

5	Государственная программа автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"	14 409,30	10 086,50	4 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб.м. в с. Батова Ханты-Мансийского района	1 654,10	1 157,90	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 14.07.2017 г. №1-1-1-0017-17. В настоящее время готовится конкурсная документация для размещения муниципального заказа на строительство пожарного водоема.
5.2	Строительство пожарного водоема в п. Сибирский Ханты-Мансийского района	3 196,70	2 237,70	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 07.07.2017 г. №1-1-1-0015-17. В настоящее время готовится конкурсная документация для размещения муниципального заказа на строительство пожарного водоема.
5.3	Строительство пожарного водоема в д. Согом Ханты-Мансийского района	3 131,30	2 191,90	939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 18.07.2017 г. №1-1-1-0018-17. В настоящее время готовится конкурсная документация для размещения муниципального заказа на строительство пожарного водоема.
5.4	Строительство пожарного водоема в п. Урманый Ханты-Мансийского района	3 200,90	2 240,60	960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 19.07.2017 г. №1-1-1-0019-17. В настоящее время готовится конкурсная документация для размещения муниципального заказа на строительство пожарного водоема.
5.5	Строительство пожарного водоема в с. Цингалы Ханты-Мансийского района	3 226,30	2 258,40	967,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Проектно-сметная документация разработана. Выполнен отвод земельных участков. Получено положительное заключение о повторной проверке достоверности определения сметной стоимости от 07.07.2017 г. №1-1-1-0016-17. В настоящее время готовится конкурсная документация для размещения муниципального заказа на строительство пожарного водоема.

Заместитель главы района, директор департамента строительства, архитектуры и ЖКХ

Ю.И. Корниенко

Заместитель главы района по финансам, председатель комитета по финансам

Т.Ю. Горелик

Итого:

Тодина Виктория Сергеевна, тел. 35-27-21