



Муниципальное образование
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Ханты-Мансийский район

**КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**
ул. Гагарина, 214, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская обл.), 628002
тел.: (3467) 35-28-76, факс: 35-28-76
E-mail: kspalata@hmrn.ru
<http://www.hmrn.ru>

Заместителю главы района,
директору департамента
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Ханты-Мансийского района
Р.Ш.Речапову

19-Исх-183
30.04.2021

Заключение

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района
«О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328
«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
и повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы»

На основании полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 7 части 5 статьи 27.5. Устава Ханты-Мансийского района, пунктом 7 части 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счетной палате Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 22.12.2011 № 99 «Об образовании Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района», руководствуясь приказом Контрольно-счетной палаты Ханты-Мансийского района от 08.10.2013 № 16 «Об утверждении стандарта внешнего муниципального

финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ», проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019 - 2024 годы» (далее – Проект программы) на соответствие нормам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовыми актами Ханты-Мансийского района.

Вместе с Проектом программы в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района ответственным исполнителем – Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) предоставлены следующие копии документов:

1. пояснительная записка от 15.03.2021 № 03-Исх-1089;
2. заключение комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района от 07.04.2021 № 07-Исх-600;
3. заключение комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района от 09.04.2021 № 05-Исх-577;
4. заключение департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района от 15.04.2021 № 04-Исх-1967;
5. заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района от 21.04.2021 № 84.

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 05.03.2021 № 713 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Проектом программы предлагается внести изменения в паспорт программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив объем бюджетных ассигнований на 2021 год на 415 804,0 тыс. рублей за средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Предлагается корректировка финансирования по следующим мероприятиям:

- «1.1.4. «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, включая разработку проекта геологоразведочных работ объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинске Ханты-Мансийского района» увеличивается на 1 395,7 тыс. рублей, на оплату работ по муниципальному контракту № 01873000084190001360001 от 01.07.2019 (претензии о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 01.09.2020 № 03-Исх-4517, от 05.03.2021 № 03-Исх-965; за неисполнение контракта начислены неустойки в размере – 12 061,55 рубль, 36 777,88 рублей соответственно, оплата произведена в размере – 12 061,55 рубль - информация размещена в ЕИС; какая-либо иная информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в ЕИС не размещена;

«1.2.2. «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» увеличивается на 1 805,6 тыс. рублей, с учетом заключенного муниципального контракта и сроков исполнения;

- «1.2.3. «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду» увеличивается на 1 767,0 тыс. рублей, предоставлены сметные расчеты по каждому объекту;

- «1.2.8. «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)» увеличивается на 2 020,0 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту № 01873000084200002080001 от 25.08.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 05.12.2020. 17.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.08.2021.

За неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 5 723,33 рубль, за период с 06.12.2020 по 25.12.2020 (претензия

о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 25.12.2020 № 12-Исх-1718). Информация о начислении неустойки (пени) за 2021 год и оплате, на рассмотрение не предоставлены. Информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;

- «1.2.14. «Корректировка проектно-сметной документации объекта «Устройство полиэтиленового водопровода с водоразборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» увеличивается на 1 200,0 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту № 01873000084200001790001 от 10.08.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020. 17.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.07.2021.

За неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 3 272,50 рубля, за период с 05.12.2020 по 25.12.2020 (претензия о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 25.12.2020 № 12-Исх-1717). Информация о начислении неустойки (пени) за 2021 год и оплате, на рассмотрение не предоставлена. Информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;

«1.2.16. «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)» увеличивается на 22 645,2 тыс. рублей, на рассмотрение предоставлен сводный сметный расчет стоимости строительства;

- «1.2.19. «Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КОС п. Кирпичный» увеличивается на 2 376,5 тыс. рублей, для оплаты работ по муниципальному контракту № 01873000084190001110001 от 03.06.2019. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ – до 01.12.2019. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 30.04.2021.

За неисполнение контракта начислены неустойки в размере – 57 510,94 рублей, 131 300,81 рублей, 172 176,35 рублей (претензии о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 30.03.2020 № 12-Исх-394, от 25.12.2020 № 12-Исх-1714, от 31.03.2021 № 2 соответственно); оплата произведена в размере – 172 176,35 рублей; информация об оплате неустоек (штрафов, пеней) - 57 510,94 рублей, 131 300,81 рублей в ЕИС не размещена, на рассмотрение не предоставлена;

- «1.2.21. «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» увеличивается на 236 916,9 тыс. рублей, с учетом заключенного контракта и сроков исполнения;

«1.2.23. «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)» увеличивается на 464,3 тыс. рублей, документы обосновывающие потребность не предоставлены;

- «1.2.25. «Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района д. Ягурьях» увеличивается на 219,8 тыс. рублей, предоставлен локальный сметный расчет;

- «1.2.28. «Проведение технической инвентаризации объекта: «Наружные электрические сети к многоквартирному жилому дому д. Шапша, ул. Боровая, 10» увеличивается на 93,0 тыс. рублей.

На рассмотрение предоставлены претензии к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ: от 03.12.2020 № 12-Исх-1607 за период с 13.10.2020 по 02.12.2020, неустойка начислена в размере – 671,93 рубль, оплата произведена платежным поручением от 11.12.2020 № 3 в размере – 671,93 рубль; от 12.10.2020 № 12-Исх-1388 за период с 21.12.2019 по 12.10.2020, неустойка начислена в размере – 3 912,98 рублей, оплата произведена платежным поручением от 28.10.2020 № 89 в размере – 3 912,98 рублей. Информация о начислении неустойки (пени) за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год и оплате на рассмотрение не предоставлена;

«1.2.38. «Установка двух пожарных гидрантов в с. Селярово по ул. Лесная между домами 1 «а» и «б», ул. Колхозная, д. 40» увеличивается на 738,3 тыс. рублей, на рассмотрение предоставлен локальный сметный расчет;

- «1.2.40. «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)» увеличивается на 1 490,0 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту № 01873000084200001590001 от 21.07.2020. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ – до 05.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.07.2021.

За неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 4 221,67 рубль, за период с 06.12.2020 по 25.12.2020 (претензия о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 25.12.2020 № 12-Исх-1720). Информация о начислении неустойки

(пени) за 2021 год и оплате на рассмотрение не предоставлены. Информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;

- «1.2.41. «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР, СМР)» увеличивается на 900,0 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту № 01873000084200001600001 от 13.07.2020. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ – до 05.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.07.2021.

За неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 2 550,0 рублей, за период с 06.12.2020 по 25.12.2020 (претензия о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 25.12.2020 № 12-Исх-1719. Информация о начислении неустойки (пени) за 2021 год и оплате на рассмотрение не предоставлена. Информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;

- «1.2.44. «Строительство КОС в д. Белогорье (ПИР, СМР)» увеличивается на 2 127,1 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту № 0187300008420000111 от 03.06.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.08.2021.

Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена, на рассмотрение не предоставлена;

- «1.2.45. «Строительство КОС в д. Согом (ПИР, СМР)» увеличивается на 2 126,5 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту № 01873000084200001080001 от 03.06.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.08.2021.

Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;

- «1.2.46. «Строительство КОС в с. Батово (ПИР, СМР)» увеличивается на 1 610,1 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту № 01873000084200001070001 от 08.06.2020. Контрактом (пункт 3.2.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020.

19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.08.2021.

Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;

- «1.2.47. «Строительство КОС в п. Сибирский (ПИР, СМР)» увеличивается на 4 000,0 тыс. рублей для оплаты работ по муниципальному контракту № 01873000084200001100001 от 08.06.2020. Контрактом (пункт 3.3.) определен срок выполнения работ – до 04.12.2020. 19.03.2021 в ЕИС внесены изменения по срокам исполнения контракта – 31.07.2021.

Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пеней) за 2020-2021 годы в ЕИС не размещена;

- «1.2.49. «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной» увеличивается на 16 101,7 тыс. рублей, на рассмотрение предоставлен сводный сметный расчет стоимости строительства;

- «1.2.50. «Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск» увеличивается на 200,5 тыс. рублей, предоставлен локальный сметный расчет, проведение работ запланировано в 2021 году;

- «1.2.52. «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» увеличивается на 6 000,0 тыс. рублей. На рассмотрение предоставлен План мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов муниципального образования Ханты-Мансийского района на общую сумму 54 778,9 тыс. рублей.

- «1.2.56. «Установка (замена) водозаборных колонок в населенных пунктах Ханты-Мансийского района с. Троица» увеличивается на 110,4 тыс. рублей, предоставлен локальный сметный расчет, проведение работ запланировано в 2021 году;

- «1.2.57. «Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Бобровский» увеличивается на 100,0 тыс. рублей.

На рассмотрение предоставлена претензия к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ от 03.12.2020 № 12-Исх-1604, за период с 01.12.2020 по 02.12.2020, неустойка начислена в размере

– 28,33 рублей, оплата произведена платежным поручением от 11.12.2020 № 1 в размере – 28,33 рублей. Информация о начислении неустойки (пени), за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год на рассмотрение не предоставлена;

- «1.2.58. «Проведение технической инвентаризации объекта: «Газификация п. Горноправдинск» увеличивается на 150,0 тыс. рублей.

На рассмотрение предоставлена претензия к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ от 03.12.2020 № 12-Исх-1605, за период с 01.12.2020 по 02.12.2020, неустойка начислена в размере – 42,50 рубля, оплата произведена платежным поручением от 11.12.2020 № 2 в размере – 42,50 рубля. Информация о начислении неустойки (пени), за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год на рассмотрение не предоставлена;

- «1.2.59. «Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция ВЛ д. Белогорье, с. Троица» увеличивается на 100,0 тыс. рублей.

На рассмотрение предоставлены претензии к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ: от 03.12.2020 № 12-Исх-1603, за период с 01.12.2020 по 02.12.2020, неустойка начислена в размере – 28,33 рублей; от 05.02.2021 № 12-Исх-100, за период с 01.12.2020 по 26.01.2021, неустойка начислена в размере – 793,33 рубля. Документы об оплате неустойки (пени) на рассмотрение не предоставлены;

- «1.2.60. «Проведение технической инвентаризации объекта: «Реконструкция 2-х водозаборных скважин п. Горноправдинск» увеличивается на 50,0 тыс. рублей.

На рассмотрение предоставлена претензия к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ от 03.12.2020 № 12-Исх-1606, за период с 01.12.2020 по 02.12.2020, неустойка начислена в размере – 14,17 рублей, оплата произведена платежным поручением от 11.12.2020 № 4 в размере – 14,17 рублей. Информация о начислении неустойки (пени), за период с 03.12.2020 по 31.12.2020 и за 2021 год на рассмотрение не предоставлена;

- «1.4.1. «Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ» увеличивается на 3 269,8 тыс. рублей, за счет трансфертов из бюджетов сельских поселений в соответствии с Соглашениями о передаче сельскими поселениями осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год.

Статьей 4 Соглашений определено, что финансовые средства, необходимые для осуществления администрацией района полномочий, установленных в статье 3 настоящих Соглашений, предоставляются из бюджетов сельских поселений в бюджет Ханты-Мансийского района за счет межбюджетных трансфертов согласно приложению 1. Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, подлежащего передаче из бюджетов сельских поселений в бюджет Ханты-Мансийского района на осуществление передаваемых полномочий определяется приложениями 2-4.

Статьей 5 Соглашений определено, что финансирование расходов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, носит целевой характер и производится в объеме, предусмотренном решениями Советов депутатов сельских поселений о бюджете на очередной финансовый год. Администрации поселений перечисляют финансовые средства на исполнение передаваемых полномочий в полном объеме ежемесячно, равными платежами.

Статьей 7 (пункт 4) Соглашений определено, что в целях реализации настоящих Соглашений администрация района вправе:

- самостоятельно в соответствии с законодательством определять формы и методы осуществления переданных полномочий;

- издавать общеобязательные муниципальные нормативные правовые акты по реализации переданных полномочий и контролировать их исполнение;

- дополнительно использовать собственное движимое и недвижимое имущество и финансовые средства бюджета Ханты-Мансийского района для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом Ханты-Мансийского района;

- ставить вопрос о досрочном прекращении действия настоящего Соглашения в случае неполного или несвоевременного выполнения администрацией поселения принятых обязательств.

Пунктом 3 статьи 6 Устава Ханты-Мансийского района определено, что органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Ханты-Мансийского района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение

соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Думы Ханты-Мансийского района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления Ханты-Мансийского района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы района.

Решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 определен Порядок заключения соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – решение Думы от 27.07.2015 № 491, Порядок).

Решением Думы Ханты-Мансийского района от 27.07.2015 № 491 не определены случаи и порядок использования дополнительных собственных материальных ресурсов и финансовых средств с целью осуществления переданных полномочий с уровня сельского поселения на уровень Ханты-Мансийского района.

Контрольно-счетная палата отмечает, что Соглашениями о передаче администрациями сельских поселений осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Ханты-Мансийского района на 2021 год не предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы на реализацию переданных полномочий. Финансово-экономическая экспертиза соответствующим органом местного самоуправления в части использования дополнительных финансовых ресурсов на исполнение переданных полномочий не проводилась.

- «1.4.2. «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» увеличивается на 239,0 тыс. рублей для приобретения тепловизора.

Увеличены бюджетные ассигнования в рамках предоставления субсидии предприятиям по следующим мероприятиям:

- «1.2.1. «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района» увеличивается на 30 043,9 тыс. рублей;

- «1.2.22. «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода

с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» увеличивается на 22 756,0 тыс. рублей;

- «1.2.53. «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Газификация микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» увеличивается на 12 371,9 тыс. рублей;

- «2.1.1. «Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района» увеличивается на 11 000,0 тыс. рублей.

В адрес контрольно-счетной палаты Соглашения на предоставление субсидии не предоставлены.

При этом, финансовое обеспечение предусмотрено бюджетом Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующие Проекты Соглашений о предоставлении субсидии в рамках внесения изменений в бюджет Ханты-Мансийского района на рассмотрение не предоставлены.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в соответствии с пунктом 4.9. постановления администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации», проект муниципальной программы, прошедший процедуру согласования с органами администрации Ханты-Мансийского района, вносится для проведения экспертизы в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района с документами и материалами, подтверждающими финансово-экономическое обоснование расходных обязательств.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителям отдельных товаров, услуг в Ханты-Мансийском районе, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 № 87 (ранее постановление администрации Ханты-Мансийского района 07.11.2019 № 301), субсидия предоставляется на основании Соглашения, которое заключается между Уполномоченным органом и получателем Субсидии по типовой форме.

Проектом программы предлагается дополнить муниципальную программу мероприятиями:

- «1.1.7. «Устройство водозаборной скважины в д. Чембакчино» - 1 200,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 16 и локальный сметный расчет б/н;

- «1.2.62. «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск» - 19 714,8 тыс. рублей, к рассмотрению предоставлен договор пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 24.12.2020 № 2142020/2842Д;

- «1.2.63. «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка проектно-сметной документации)» - 4 000,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 18;

- «1.2.64. «Газификация с. Тюли Ханты-Мансийского района (корректировка проектно-сметной документации, СМР)» - 1 000,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 19;

- «1.2.65. «Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с. Цингалы (разработка ПСД)» - 3 500,0 тыс. рублей, предоставлена смета на проектные (изыскательские) работы № 15.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что пояснительная записка к Проекту программы не содержит объективной информации о вновь вводимых мероприятиях.

Предлагаемые Проектом программы изменения не повлекут корректировку целевых показателей муниципальной программы.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что 07.02.2020 Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Главный распорядитель) и Администрация Ханты-Мансийского района (Получатель), в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.11.2019 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»» заключили Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 23-ОЗП-2020 от 07.02.2020 (далее – Соглашение от 07.02.2020 № МСП – 23-ОЗП-2020, Соглашение).

Соглашением определено, что предоставление субсидии осуществляется в целях софинансирования расходных обязательств Ханты-Мансийского района, в соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 328 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2019-2024 годы».

Соглашением определено, что Получатель обязуется обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

Приложением 2 Соглашения (Таблица 1) определен показатель результативности исполнения мероприятия «Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов», в целях софинансирования которых предоставляется субсидия:

- Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, единица измерения – процент, плановое значение результата на 2020 год – 2,6; на 2021 год – 2,8; на 2022 год – 3,0.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что реализация Муниципальной программы не предусматривает достижение целевых показателей, установленных Приложением № 2 к Соглашению от 07.02.2020 № МСП – 23-ОЗП-2020, в том числе и в 2021 году.

Кроме этого, Программа содержит следующие целевые показатели:

- «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района,

на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды», (единица измерения – проценты), значение данного показателя на 2019 год – 8, на 2020 год – 12, на 2021 год – 0, на 2022 год – 0, на 2023 год – 0, на 2024 год – 0;

- «Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий», (единица измерения – единица), значение данного показателя на 2019 год – 13, на 2020 год – 9, на 2021 год – 0, на 2022 год – 0, на 2023 год – 0, на 2024 год – 0.

При этом, Приложение 19 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»» предусматривает достижение следующих показателей Ханты-Мансийским районом:

- «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», (единица измерения – проценты), значение данного показателя на 2019 год – 9, на 2020 год – 12, на 2021 год – 15, на 2022 год – 17, на 2023 год – 20, на 2024 год – 30;

- «Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 – 2024 годах», значение данного показателя на 2019 год – 1, на 2020 год – 1, на 2021 год – 1, на 2022 год – 0, на 2023 год – 1, на 2024 год – 1.

С учетом изложенного, Контрольно-счетная палата считает необходимым откорректировать значения целевых показателей Муниципальной программы с учетом, заключенного Соглашения от 17.01.2020 № МСП – 22 МСП (Приложение № 2) и соответствующих нормативных актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


Проект Программы размещен на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения».

Пояснительная записка не содержит информации о результатах проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, что не соответствует требованиям подпункта 5.3.2 пункта 5.3 раздела V постановления администрации Ханты-Мансийского

района от 30.11.2017 № 356 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в администрации Ханты-Мансийского района» и пункта 2.2. раздела 2. «Формирование муниципальной программы» постановления администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации».

Контрольно-счетная палата настоятельно рекомендует при последующем внесении изменений устранить вышеуказанные замечания (нарушения).

Председатель



О.А.Бурочкина

Исполнитель:
Заруцкая Ирина Игоревна,
тел: (3467) 35-28-53