

**МО «Сельское поселение Красноленинский» - отчет об использовании денежных средств, выделенных из резервного фонда администрации Ханты-Мансийского района на ликвидацию чрезвычайной ситуации, для восстановления лестницы ведущей к пристани п. Красноленинский за 2015 год (финансовый контроль, внеплановая проверка)**

Объем проверенных средств – 3.090.000,00 рублей.

Обобщенная информация о выявленных нарушениях: не соблюдены сроки предоставления отчета об использовании денежных средств после проведения соответствующих мероприятий; в подтверждение произведенных расходов предоставлены акты неустановленного образца, то есть не по форме КС-2, КС-3; оплата произведена в полном объеме с учетом НДС, при этом условиями контракта предусмотрено, что общая цена контракта составляет 3 090 000,00 рублей, и НДС не предусмотрен; условиями контракта предусмотрено окончание работ до 31.10.2015, при этом согласно актам работы были приняты 16.11.2015 и 21.12.2015.

По результатам контрольного мероприятия отчет об использовании денежных средств, выделенных из резервного фонда принят к учету.